

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  
муниципальное автономное дошкольное образовательное  
учреждение центр развития ребенка - детский сад № 94

236016 г. Калининград, ул.1812 года, д. тел. 99-40-39 , 58-19-85

Исх. № 104  
от « 07 » 07 2022 г.

Заместителю начальника ОНДиПР  
по городскому округу  
«Город Калининград»  
УНДиПР ГУ МЧС России по  
Калининградской области –  
Заместителю главного государственного  
инспектора городского округа  
«Город Калининград» по пожарному надзору  
майору А.Н.Кошкину

**Отчёт**

об исполнении предписания № 37/1/1 от 26.02.2021 года.

Срок исполнения предписания до 01.02.2022 года.

№ п/п	Наименование предписания	Исполнение предписания	Источник дохода	Пояснение
1	Минимальная ширина эвакуационных выходов из помещений групповых ячеек составляет менее 1,2 м (пом. №№ 14,5,9,62,52,56,45,44,44а, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№ 2,7,11,45,44,28,33,25,16, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Расчет пожарных рисков
2	Минимальная ширина эвакуационных выходов из коридоров и здания составляет менее 1,2 м при числе эвакуирующихся через указанные выходы более 15 человек (пом. №№ 3,16,49,51,46,20,17,24 в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№ 12,15, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Расчет пожарных рисков

3	Высота эвакуационных выходов из здания в свету менее 1,9 м. (пом. № 3 в соотв. с планом 1-го этажа здания)	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Сняты полуарки  Фотоотчет прилагается
4	Ширина эвакуационного выхода из музыкального зала в коридор менее 1,2 м. (пом. № 13 в соотв. с планом 2-го этажа здания)	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Увеличена ширина выхода за счет снятия фиксаторов дверей Фотоотчет прилагается
5	Эвакуационные выходы из групповой ячейки № 8 (пом. № 28,45, в соотв. с планом 2-го этажа здания) расположены не рассредоточено. Минимальное расстояние между наиболее близкими гранями выходов в помещении менее половины максимальной диагонали помещения (менее 8,35 м.)	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
6	Отсутствуют документы подтверждающие предел огнестойкости не менее Е1 дверей эвакуационных выходов из групповых ячеек в поэтажные коридоры и на лестничные клетки	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
7	Ширина горизонтального участка при эвакуации по которому могут эвакуироваться более 15 человек, с учетом одностороннего расположения дверей, открывающихся из помещений в коридор, составляет менее 1,2 м., а именно 0,83 м. пом. № 3; 0,7 м. пом. № 46 в соотв. с планом 1-го этажа здания.	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Расчет пожарных рисков
8	Ширина путей эвакуации по лестницам, предназначенным для эвакуации людей, составляет менее 1,35 м.	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Расчет пожарных рисков
9	Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из пом. №№ 17,44а, в соотв. с планом 1-го этажа здания, не обеспечивает возможность их свободного открывания изнутри без ключа	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Недостаток устранен фотоотчет прилагается
10	Расстояние от потолка до верхней части речевых оповещателей составляет менее 150 мм. (пом. № 3,14,45,52,62, в соотв. с планом 1-го этажа здания; №№ 2,11,16,45, в соотв. с планом 1-го этажа здания)	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022

11	Система автоматической пожарной сигнализации не соответствует требованиям нормативных документов. В помещениях допускается размещение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 0,5 метра от электросветильников (пом. №№ 14,26,47,62, в соотв. с планом 1-го этажа здания; пом. №№ 29,37,39,45, в соотв. с планом 2-го этажа здания), на расстоянии менее 1 метра до систем вентиляции пом. № 62 в соотв. с планом 1-го этажа здания	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
12	Не представлен документ, подтверждающий прохождение обучения, по программе пожарно-технического минимума руководителя организации.	<b>Выполнено</b>	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Квалификационное удостоверение за № 777 от 13 мая 2021 года. Копия прилагается
13	Не в полном объеме обеспечено исправное состояние приспособлений для самозакрывания и уплотнений в притворах дверей лестничных клеток	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
14	Двери эвакуационных выходов из помещений и коридоров не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (пом. №№ 48, в соотв. с планом 1-го этажа здания; (пом. №№ 26, в соотв. с планом 2-го этажа здания)	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
15	На пути эвакуации из групповой ячейки № 8 (пом. №№ 28-33, в соотв. с планом 2-го этажа здания), в коридоре (пом. №№ 35, в соотв. с планом 2-го этажа здания) размещено оборудование и другие предметы	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
16	В техническом подполье допущено хранение мебели и других предметов	<b>Выполнено</b>	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Техподполье убрано фотоотчет прилагается
17	Эвакуационное освещение не включается автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения	<b>Выполнено</b> Заменено 16 светильников	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Акт выполненных работ № АО/27/01 от 12.01.2022 г. Акт проверки работоспособности от 31.01.2022 прилагается
18	В пом. №№ 25, в соотв. с планом 1-го этажа здания, допущена эксплуатация светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренным конструкцией	<b>Выполнено</b>	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Неисправность устранена фотоотчет прилагается


19	В пом. №№ 25, в соотв. с планом 1-го этажа здания, допущена эксплуатация электропровода и кабеля с видимыми нарушениями изоляции	Выполнено	СС МАДОУ ЦРР д/с № 94	Неисправность устранена фотоотчет прилагается
20	На путях эвакуации для декоративной отделки применён материал (сайтинг) с неустановленным классом опасности (не представлены документы, содержащие информацию о показателях пожарной опасности не выше требуемых (пом. № 40а, в соответствии с планом 2-го этажа здания)	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022
21	В помещениях здания для покрытия полов применены декоративно-отделочные материалы с более высокой пожарной опасностью, чем класс КМ2 (линолеум – сертификаты пожарной безопасности №ССПБ.РЛОП34. В.00206, № ССПБ.РЛОП34. В.00156	Не выполнено	БС	Справка от учредителя за № 135 от 14.01.2022

Приложения:

- расчет пожарных рисков к пунктам №№: 1, 2, 7, 8;
- фотоотчет к пунктам №№: 3, 4, 9, 16, 18, 19;
- акты выполненных работ к пункту №: 17;
- справка от учредителя к пунктам №№: 5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 20, 21;
- копия удостоверения к пункту №: 12

На основании вышеизложенного ходатайствую о продлении срока выполнения данного предписания до 02.02.2023 года.

Заведующий МАДОУ ЦРР д/с № 94



О.А. Шевчук

